


УТВЕРЖДЕНО:  
Глава Муниципального образования  
"Город Ижевск"



О.Н. Бекметьев

**ПАСПОРТ  
проекта**

*Капитальный ремонт здания МБОУ "Хореографический лицей №95"  
по ул. Орсовская, 17, Ленинского района г. Ижевска*

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания МБОУ "Хореографический лицей №95" по ул. Орсовская, 17, Ленинского района г. Ижевска		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт ХЛ № 95	Срок начала и	23.09.2021-
		окончания проекта	
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Бекметьев Олег Николаевич, Глава МО "Город Ижевск"		
Администратор проекта	Гуляев Владимир Михайлович, Заместитель Главы Администрации города Ижевска		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
	<i>Всего, в т.ч.:</i>	81 224,60	
	<i>Федеральный бюджет</i>	65 134,00	81%
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	15 278,35	19%
	<i>Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)</i>	-	-
	<i>Бюджет МО</i>	812,25	1%
	<i>Внебюджетные источники</i>		
Мощность объекта по САНПиН (мест)	405		
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации проекта Капитальный ремонт здания МБОУ "Хореографический лицей №95"  
по ул. Орсовская, 17, Ленинского района г. Ижевска

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД		23.09.2021	31.03.2022	проектно-сметная документация	Зиновьев А.Н.
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.2023	20.01.2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	22	13.01.2023	04.02.2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	10	25.01.2023	04.02.2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	5	02.02.2023	07.02.2023	уведомление о лимитах	МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	МО/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6.	Подписание распоряжения о выделении софинансирования от МО "Город Ижевск"	2	13.02.2023	15.02.2023	распоряжение Администрации города Ижевска	Бекметьев О.Н.
2.7.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	заявка на ПОФы	МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.8.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	заявки на оснащение	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.2023	23.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.10.	Доведение лимитов на оснащение	5	25.03.2023	30.03.2023	лимиты доведены до заказчика	Петрова Н.В.
2.11.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	51	09.01.2023	01.03.2023	дизайн-проект	Гвоздкова Н.Г., Мельчикова С.Р.
2.12.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.2023	01.03.2023	календарный учебный план	Мельчикова С.Р.
3.	Закупочные процедуры СМР	38	10.02.2023	20.03.2023		
3.1.	Размещение плана-графика	1	10.02.2023	11.02.2023	размещенный план-график	Зиновьев А.Н.
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	13.02.2023	14.02.2023	заявка на закупку подана в РЦЗ	Зиновьев А.Н.
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	14.02.2023	15.02.2023	решение о принятии заявки	Бушмелев К.Ю.
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	1	15.02.2023	16.02.2023	разработанная документация	Бушмелев К.Ю.
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	16.02.2023	17.02.2023	утверждение документации о закупке	Бушмелев К.Ю.
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	20.02.2023	21.02.2023	публикация в ЕИС	Бушмелев К.Ю.
3.7.	Подача заявок	15	21.02.2023	08.03.2023	заявки участников	Участники конкурса

3.8.	Проведение конкурса	7	09.03.2023	16.03.2023	протокол подведения итогов, определен исполнитель	Бушмелев К.Ю.
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	4	16.03.2023	20.03.2023	заключенный контракт	Зиновьев А. Н./ подрядчик
4.	<b>Строительно-монтажные работы</b>	<b>232</b>	<b>17.04.2023</b>	<b>05.12.2023</b>		
4.1.	Выполнение СМР	222	17.04.2023	25.11.2023	работы по СМР завершены	Зиновьев А. Н./ подрядчик
4.2.	Приемка выполненных работ	10	25.11.2023	05.12.2023	работы по СМР завершены	Зиновьев А. Н./ подрядчик
5.	<b>Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности объекта</b>	<b>302</b>	<b>01.02.2023</b>	<b>30.11.2023</b>		
5.1.	Подготовка технического задание на проектирование мероприятий антитеррористической защищенности	27	01.02.2023	28.02.2023	техническое задание подготовлено	Гвоздкова Н.Г.
5.2.	Выделение субсидии на заключение договора на разработку ПСД	18	01.03.2023	19.03.2023	подписание соглашения о выделении субсидии	Гвоздкова Н.Г., Мельчикова С.Р.
5.3.	Заключение договора на услугу разработки проектно-сметной документации (систем АПС, СОУЭ, антитеррористического оповещения, охранной сигнализации, охранного телевидения, СКУД, КЭВП)	25	20.03.2023	14.04.2023	заключен договор на разработку ПСД	Мельчикова С.Р.
5.4.	Выполнение работ по разработке ПСД	227	17.04.2023	30.11.2023	разработана документация	Мельчикова С.Р., подрядчик
5.5.	Проверка сметной документации на правильность применения нормативных баз (ТЭР, ФЭР)	92	01.06.2023	01.09.2023	документация проверена	Карипова В.М.
5.8.	Проведение торговых процедур на выполнение СМР	47	02.05.2023	18.06.2023	заявка на закупку подана в РЦЗ	Зиновьев А. Н./ подрядчик
5.9.	Выполнение работ по монтажу систем школы	164	19.06.2023	30.11.2023	работы по СМР завершены	Зиновьев А. Н./ подрядчик
6.	<b>Модернизация образовательного процесса</b>	<b>303</b>	<b>01.02.2023</b>	<b>01.12.2023</b>		
6.1.	Внесение изменений в программу развития образовательного учреждения	27	01.02.2023	28.02.2023	разработана документация	Гвоздкова Н.Г., Мельчикова С.Р.
6.2.	Формирование списка необходимого оборудования	18	01.03.2023	19.03.2023	разработана документация	Гвоздкова Н.Г., Мельчикова С.Р.
6.3.	Согласование списка необходимого оборудования Министерством образования и науки Удмуртской Республики	25	20.03.2023	14.04.2023	завершены работы по согласованию	Гвоздкова Н.Г., Мельчикова С.Р.
6.4.	Выполнение работ по закупке оборудования	228	17.04.2023	01.12.2023	получено новое оборудование	Гвоздкова Н.Г., Мельчикова С.Р.
6.5.	Направление заявки на обучение педагогических кадров по программам курсов повышения квалификации в Министерство образования Удмуртской Республики	92	01.06.2023	01.09.2023	разработан план мероприятий	Гвоздкова Н.Г., Мельчикова С.Р.



## 2. Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Зиновьев Алексей Николаевич	Начальник МКУ города Ижевска "Служба городского строительства"
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Бекметьев Олег Николаевич	Глава МО "Город Ижевск"
4	Администратор	Гуляев Владимир Михайлович	Заместитель Главы Администрации города Ижевска по ЖКХ и строительству
5	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
6	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Ибрагимов Ришат Расихович	Министр строительства, ЖКХ и энергетики УР
14	Рабочая группа	Карпов Сергей Владимирович	Начальник Управления строительства Администрации города Ижевска
15	Рабочая группа	Гвоздкова Наталья Геннадьевна	Начальник Управления образования Администрации города Ижевска
16	Рабочая группа	Новгородцев Павел Петрович	Заместитель Главы Администрации города Ижевска - начальник Управления финансов Администрации города Ижевска
17	Рабочая группа	Бушмелев Константин Юрьевич	Руководитель ГКУ УР "РЦЗ УР"
18	Рабочая группа	Петрова Наталья Владимировна	Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Минстроя УР
19	Рабочая группа	Сережникова Анна Андреевна	Заместитель Руководителя аппарата Администрации города Ижевска
20	Рабочая группа	Мельчикова Светлана Рудольфовна	Директор МБОУ "Хореографический лицей №95"
21	Рабочая группа	Шишкин Александр Сергеевич	Представитель родительского комитета МБОУ "Хореографический лицей №95"
22	Рабочая группа	Костенкова Мария Николаевна	Представитель родительского комитета МБОУ "Хореографический лицей №95"